

Das Bauvorhaben unterteilt sich somit in folgende Bauphasen:

- Bauphase 1: Halbseitige Sperrung der B 115 – Sperrung RF Niesky
Herstellung der Fahrbahnverbreiterung für Behelfsumfahrung
Kanalbau Weißer Schöps bis K 8417
- Bauphase 2: Halbseitige Sperrung der B 115 – Sperrung RF Görlitz
Vollsperrung der K 8417
Ausbau K 8417/RF Görlitz, Asphalteinbau ATS und AB
Kanalbau K 8417 – B 115
- Bauphase 3 : Halbseitige Sperrung der B 115 – Sperrung RF Niesky
Vollsperrung der K 8417
Rückbau der Behelfsumfahrung
Ausbau K 8417/RF Niesky, Asphalteinbau ATS und AB
Fertigstellung K 8417
Kanalbau
- Bauphase 4: Vollsperrung der B 115
Asphalteinbau ADS auf gesamter Fahrbahnbreite
- Bauphase 5: Halbseitige Sperrung der B 115 – Sperrung RF Niesky
Vollsperrung der K 8417
Banketteinbau/Fahrbahnmarkierung